

No.	Nombre del Programa o Proyecto	Monto Comprometido			mar-16	
		Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Monto Total Comprometido	% Financiero	% Físico
1	Rehabilitación de imagen urbana del centro histórico de Celaya, Paseo de Guadalupe.	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00%	100.00%
2	Imagen urbana y regeneración del Centro Histórico, 2ª Etapa en Salamanca	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$20,000,000.00	92.00%	92.54%
3	Cableado salida a Celaya, San Miguel de Allende, Gto.	\$6,154,580.00	\$6,154,580.00	\$12,309,160.00	69.00%	77.71%
4	Cableado Calzada de la Estación. San Miguel de Allende, Gto.	\$2,336,420.00	\$2,336,420.00	\$4,672,840.00	75.00%	78.97%
5	Glorieta patrimonio. San Miguel de Allende, Gto.	\$759,000.00	\$759,000.00	\$1,518,000.00	100.00%	100.00%
6	2a. Etapa de imagen urbana en Jalpa de Cánovas del mpio. De Purísima del Rincón.	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00%	100.00%
7	Habilitación para el Museo Minero (CAV Sangre de Cristo)	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$8,000,000.00	100.00%	100.00%
8	3a. Etapa de construcción del complejo Escuela Modelo (restauración de la antigua escuela modelo, plaza comercial, estacionamiento, áreas de servicios y conjunto estudiantil)	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$16,000,000.00	100.00%	100.00%
9	Rehabilitación Mirador Real a Querétaro, San Miguel de Allende, Gto.	\$750,000.00	\$750,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	100.00%
10	Creación de andador en la Av. José Alfredo Jiménez (2a. Etapa) en Dolores Hidalgo	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$6,000,000.00	100.00%	100.00%
11	Rehabilitar el Centro Histórico de Guanajuato, 2da etapa	\$32,000,000.00	\$32,000,000.00	\$64,000,000.00	100.00%	100.00%
12	4a Etapa Rehabilitación de imagen urbana Cd. de León, Ruta del Peatón, Calz. de los Héroes	\$16,373,274.92	\$16,373,274.92	\$32,746,549.84	100.00%	100.00%
13	4a Etapa Rehabilitación de imagen urbana Cd. de León, Ruta del Peatón, Calz. de los Héroes	\$3,626,725.08	\$3,626,725.08	\$7,253,450.16	100.00%	99.84%