

	PROYECTO	MUNICIPIO	APORTACIÓN				CONTRATO	Trimestre 7	
			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		mar-14	
			58,000,000	16,300,000	14,000,000	88,300,000		Físico	Finan
SEPTIMA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS PUEBLOS MINEROS			11,200,000	15,000,000	-	26,200,000			
2a. Etapa de Construcción del Centro de Atención a Visitantes de Sangre de Cristo		Guanajuato	-	15,000,000	-	15,000,000	SEDETUR/156_A/12 Y SEDETUR/156_A_1/12	100.00%	100.00%
3a. Etapa de Construcción del Centro de Atención a Visitantes de Sangre de Cristo.		Guanajuato	11,200,000	-	-	11,200,000	FUNDEMIN/LP/RF/PM/2012-003	100.00%	100.00%
SEPTIMA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y ATOTONILCO, CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.			11,000,000	-	4,000,000	15,000,000			
2a. Etapa de Construcción del Foro San Carlos (Concha Acústica) de San Miguel de Allende		San Miguel de Allende	8,000,000	-	-	8,000,000	DOPM-OC-FED-084-082012	100.00%	100.00%
2a. Etapa de Mejoramiento de la Imagen de Atotonilco.		San Miguel de Allende	-	-	2,000,000	2,000,000	DOPM-OC-FED-107-092012	100.00%	100.00%
Rehabilitación de la Glorieta del Blvd. de la Conspiración.		San Miguel de Allende	-	-	2,000,000	2,000,000	DDUyOT-011-05-2011	100.00%	100.00%
Equipamiento y museografía del Museo de la Ciudad.		San Miguel de Allende	3,000,000	-	-	3,000,000	DDUOT-CPS-YO-56-24102012 DDUOT-CPS-YO-55-24102012 DDUOT-CPS-YO-57-24102012	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO DE PUEBLOS MAGICOS DE GUANAJUATO.			6,000,000	1,000,000	5,000,000	12,000,000			
2a. Etapa de Rehabilitación de la Plaza Melchor Ocampo, Mineral de Pozos, San Luis de la Paz.		San Luis de la Paz	2,500,000	-	2,500,000	5,000,000	SLPAZ/DOP/R33FI-SEDETUR/2012-061	100.00%	100.00%
2a. Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana de Mineral de Pozos, San Luis de la Paz.		San Luis de la Paz	2,500,000	-	2,500,000	5,000,000	SLPAZ/DOP/R33FI-SEDETUR/2012-063	100.00%	100.00%
2a. Etapa de Construcción del Centro de Atención a Visitantes de Mineral de Pozos, San Luis de la Paz.		San Luis de la Paz	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	SEDETUR-GPHAC/IR/POZOS/2012-01	100.00%	100.00%
1era. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ESCUELA MODELO (RESTAURACION DE LA ANTIGUA ESCUELA MODELO, PLAZA COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO, ÁREAS DE SERVICIO Y CONJUSTO ESTUDIANTIL).		San Luis de la Paz	11,000,000	-	-	11,000,000	FUNDEMIN/LP/EM/POZOS/2012-01	100.00%	100.00%
CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA TURISTICA DEL CORREDOR DE TURISMO DE NEGOCIOS DE GUANAJUATO.			5,000,000	-	5,000,000	10,000,000			
Remodelación de la Alameda Hidalgo.		Celaya	5,000,000	-	5,000,000	10,000,000	DGOP/SEDETUR/MPAL-085-2012	100.00%	100.00%
PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 2012		Estatad	300,000	300,000	-	600,000	SEDETUR/190/12	100.00%	100.00%
RUTA DE LA PLATA. 1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA BICICLETA DE MONTAÑA (Ciclovia), MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ.		San Luis de la Paz	9,500,000	-	-	9,500,000	FUNDEMIN/LP/CV/POZOS/2012-02	100.00%	100.00%
2a. ETAPA DE LA REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL IGNACIO RAMIREZ "EL NIGROMANTE", SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.		San Miguel de Allende	4,000,000	-	-	4,000,000	SOPYM-OP-051-12	100.00%	100.00%